MUSTER
HAUSTECHNIK GMBH

Muster Haustechnik GmbH
Musterstraße 1 · 93444 Bad Kötzting

Regiebericht

Nr. R-2026-0147 · 09.10.2026

AUFTRAGGEBER
Familie Huber

BAUSTELLE / OBJEKT
Hauptstraße 12, 93413 Cham

AUFTRAG / KOMMISSION
Heizung, Störung Warmwasser

ERSTELLT VON
Max Muster

AUFTRAG
abgeschlossen

ANFAHRT
24 km · ca. 28 min je Weg ab Bad Kötzting

Arbeitszeiten

MITARBEITER	VON	BIS	PAUSE (MIN)	STUNDEN
Max Muster · Monteur	07:30	11:15	15	3,5
Tim Beispiel · Azubi	07:30	11:15	15	3,5
Summe				**7**

Ausgeführte Arbeiten

- Störung aufgenommen: kein Warmwasser im Obergeschoss
- Heizungsanlage entlüftet
- Umwälzpumpe ausgebaut und durch Hocheffizienzpumpe ersetzt
- Anlage auf 1,8 bar befüllt, Dichtheit geprüft
- Probelauf, Warmwasser an allen Zapfstellen geprüft

Material

MENGE	EINHEIT	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
Heizraum			
1	Stk	Hocheffizienz-Umwälzpumpe 25-60, 180 mm	UP-2560
2	Stk	Flachdichtung ¾"	FD-075
1	Stk	Schnellentlüfter ⅜"	SE-038
Bad Obergeschoss			
1	Stk	Thermostatkopf, weiß	TK-100

Besonderheiten · Mängel · Restarbeiten

Hinweis Sicherheitsventil tropft leicht. Austausch beim nächsten Wartungstermin empfohlen.

Restarbeit	Thermostatkopf Gästezimmer liefern wir nach, Teil bestellt.

Bemerkung

Kunde wünscht Wartungsangebot für 2027.

Der Auftraggeber bestätigt, dass die aufgeführten Arbeiten in Stundenlohn ausgeführt und die Materialien verwendet wurden.



Unterschrift Auftraggeber – Anna Huber, 09.10.2026

Max Muster, Muster Haustechnik GmbH